

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค - สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการต่อเติมอาคารเนกประสงค์ ภายในบริเวณสำนักงาน อบต. หนองเรือ	กองช่าง	จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาเหนือ เส้นข้างบ้าน นายจำลอง บุญโพธิ์	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. หนองเรือ กำหนด	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นนา นางบัวผัน ผาวิงษ์ ถึงสามแยกนา นายประภรรณ มิธิมาปะ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นบ้านหนองปอ ถึงบ้านหนองชี ตำบลนาข่า	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ เส้นจากที่นา น.สมยุรี ไชยสินธุ์ ถึงลำห้วยวังยาว	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๒,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย. - พ.ย. ๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ/ กันเงินงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าโน เส้นสามแยกบ้านหัว เข้าแตก - บ้านคิมบง ถึงบ้านป่าโน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านปาร์กนา เส้นจากหนองน้ำ อีสานเขียวไปบ้านป่าโน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ/ กันเงินงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นกลางบ้าน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหัวสระ เส้นแยกถนนบ้านหัวสระ - โคกลำ ถึงที่นา นางยุ่น มอติชนะ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลำ เส้นจากปากทางที่นา ของ นายขวัญ อัครประทั้ง ถึงที่นาของ นางคำปลิว น้อยบุตร	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นจากที่นา นางไข ปุรุแสน ถึงถนน สปก. บ้านตลาดม่วง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิกดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้าแตก เส้นนางยุ่น อับมาเถ ถึงฝายหลวง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบล หนองเรือ	กองช่าง	จำนวน ๖๕ จุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑,๐๐๑,๐๐๐	๐	๕๐๑,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ/ กันเงินงบประมาณ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง เส้นจากบ้าน นางฉนิกา ดีเชียง ถึงบ้าน นางโงม อินทนะ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๙๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นจากแยกบ้านหัวเข้าแตก ถึงนา นางบัวลา ราตรี	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านปาร์งหนา เส้นจากบ้านนางบรรลุ แคนติ ถึงนา นางสุดดา จันทร์สุข	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดม่วง เส้นจากถนนหน้าวัดบ้านตลาดม่วง ถึงถนนเส้นบ้านตลาดม่วง - บ้านหนองโพธิ์	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกล่าม บริเวณหนองน้ำวัดบ้านโคกล่ามตลาดม่วง - บ้านหนองโพธิ์	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ/ กั้นเงินงบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ	กองช่าง	จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๗๓,๕๐๐	๐	๐	๒๗๓,๕๐๐	๐	๐.๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ยังไม่แล้วเสร็จ/ กั้นเงินงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดม่วง เส้นจากหน้าบ้านนายบด โพธิ์เกตุ ถึงบ้าน นางขอบราชตรี	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๔๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นแยกบ้านหนองปอ - น้ำเกลือ ถึงที่นา นางหนูกาย อาปะมาเถ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๕๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขาแตก เส้นจากข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึงถึงประปาโคกแก่น	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๒๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลำม เส้นจากที่นา นางนวลศรี อินทมน ถึงที่นา นางสุกัญญา ดานา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นจากร้านค้าชุมชน บ้านหนองโป ถึงบ้าน นางบิน แพงมาลา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๙,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นจากถนน คสล. ที่นา นายทองจันทร์ ตลาดเหล่า ถึงที่นา นายกฤษวัตร สวัสดิผล	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ เส้นที่นา นางสำรี สุวรรณเหล่า ถึงที่นา นายสินธ์ มะธิตะโน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๗๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นบ้าน คิมบง ถึงบ้าน นายเกรียงศักดิ์ ร้อยลา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๓๓,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นจากบ้าน นางพวน สุจิตโต ถึงสายแยก บ้านหนองกลางโคก	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง เส้นจากที่นา นายฉลอง แยมศรี ถึงถนนบ้าน นางเล็ง - หนองบึง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาเหนือ เส้นจากที่นา นายประยงค์ แสนวันดี ถึงที่นา นายทองอินทร์ พรหมรักษ์	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นจากที่นา นายพรมมา นากแก้ว ถึงถนน สปก. บ้านตลาดม่วง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นที่นา นางกอง ช่างยา ถึงที่นา นางถนอม มาดา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๘๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลาดเหนือ เส้นจาก นา นางอนงค์ พลสมิคร ถึงนา นางสุดใจ ดงประทีป	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๗๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นบ้านหนองปอ - บ้านหนองซี	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๗๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปอ เส้นแยกบ้านหนองปอ - บ้านหัวเข้าแตก ถึงที่นา นายพันธ์ ทอดแสน	กองช่าง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๗๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๖ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตร.ม.	๔๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๖๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
			ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด									
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านป่างนาหน่า เส้นจากฝายอ้อม ถึง ถนน คสล. บ้านตลาดม่วง - หนองโพธิ์	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๘ บ้านหัวสระ เส้นจากหลังโรงเรียนบ้าน หัวสระ ถึงที่นา นางนุรารัง แคนน้ำ	กองช่าง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนากลาง เส้นจากสามแยกที่นา นายสง่า มูลวงษ์ ถึงที่นา นางบุญมี อาปะมาเถ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้าแตก เส้นโคกแก่น ถึงห้วย วังยาว	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง เส้นที่นา นางละออง อุดรัตน์ ถึงที่นา นายสวรรค์ แสนเย็น	กองช่าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๘ ท่อน ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๗๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าโน เส้นสามแยกบ้านหัว เข้าแตก - บ้านคิมบง ถึงบ้านป่าโน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนน หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดม่วง เส้นจากนา นายสำ แคนติ ถึงถนนเส้นรอบโคก หนองบัวแดง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นบ้าน หนองกลางโคก ถึงบ้านหัวสระ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ เส้นจากถนนบ้าน หนองเรือ ถึงบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๓๙๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการปรับปรุงคันคูห้วยวังขอนผึ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลำ	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๑๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้แตก เส้นจากที่ดิน นายอัม พุคสี ถึงที่ดิน นางทิพย์สุดา สนั่นเครื่อง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกลางโคก เส้นจากห้วยนาง แหวน แยกนา นางบัวผัน พรหมโชติ ถึงหนองห้างหัก	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาเหนือ สายบ้านนาเหนือ - บ้าน หนองขาม ตำบลคอนัว	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลมลูกรังไหลทางข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๒,๗๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๑๒๕,๙๙๙	๑๐๐.๐๐	๖๕๔,๐๐๑	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วย วังม่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางเล็ง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมงานหินเรียงยาแนว จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแปลนที่ อบต.หนองเรือ กำหนด	๙๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๑๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	อ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๙๙๑,๐๐๐	๑,๙๕๕,๕๐๐	๑๔,๖๕๕,๙๙๙		๑,๑๐๒,๐๐๑		

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๘,๖๕๙	๑๐๐.๐๐	๒๑,๓๔๑	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ เสี่ยงภัยในตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘,๒๙๕	๑๐๐.๐๐	๖,๗๐๕	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙,๑๙๘	๑๐๐.๐๐	๘๐๒	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ และ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณที่ทำการ อบต.หนองเรือ และบริเวณจุดเสี่ยง	กองช่าง	ติดตั้งบริเวณที่ทำการ อบต.หนองเรือ จำนวน ๑๐ จุด และจุดเสี่ยงในตำบล จำนวน ๓๖ จุด	๑๑๐,๓๕๐	๐	๐	๐	๑๑๐,๓๕๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๑๖๕,๓๕๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๖,๕๐๒		๒๘,๘๔๘	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน เป็นต้น	๓๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๔๕๘,๓๒๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๘๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๓๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๔๕๘,๓๒๐	-	๑,๖๘๐	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาพอเพียง	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการณรงค์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อชีวิตยั่งยืน	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙,๘๘๒	๑๐๐.๐๐	๑๑๘	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙,๘๘๒	-	๗๐,๑๑๘	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการต้นกล้าแห่งคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๘๐๐	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการประเพณีผู้สูงอายุหัวใจแกร่ง สานพลังสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตำบลหนองเรือ)	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๗,๐๔๐	๑๐๐.๐๐	๒,๙๖๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๒๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒๔๗,๒๔๐	-	๗,๗๖๐	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑๗๗,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๓๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๑๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑๗๗,๗๐๐	-	๒,๓๐๐	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	๐	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ แยกเป็นดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙๑๘,๙๗๐	๐	๐	๐	๔๗๘,๖๔๖	๑๐๐.๐๐	๔๔๐,๓๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการตำบลหนองเรือ จำนวน ๔ แห่ง	๑,๗๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๘๔,๒๔๐	๑๐๐.๐๐	๗๙๐,๗๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ จำนวน ๑ คัน	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๘๙๑.๗๘	๑๘๓,๗๙๙.๔๘	๑๐๐.๐๐	๔๖,๓๐๘.๗๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิก ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของ เด็กก่อนวัยเรียน	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ ของเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๒ ปี ของ ศพด. หนองเรือ ที่ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้สถานที่และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิก ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง รวม และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเรือ	๗๓๙,๘๓๐	๐	๐	๑๒๙,๖๙๙.๖๖	๓๔๗,๖๓๑.๑๘	๑๐๐.๐๐	๒๖๒,๔๙๙.๑๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๓,๗๕๓,๘๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๙๑.๔๔	๑,๙๙๔,๓๑๖.๖๖	-	๑,๕๔๙,๘๙๑.๙๐	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	๐	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสู่การสร้างเสริมอัตลักษณ์ชุมชนตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	พ.ย. - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	สำนักปลัด (งานศึกษา ฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙,๘๘๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๔๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๙,๘๘๐	-	๑๒๐	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิกดำเนินการ
			รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาด ภายในตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	ก.ย. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่าย และยกเลิก ดำเนินการ
			รวม	๒๐,๐๐๐	๑	-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักแผ่นดิน	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙,๔๓๒	๑๐๐.๐๐	๕๖๘	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙,๔๓๒	-	๕๖๘	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด (งานส่งเสริม การเกษตร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๙๘๒	๑๐๐.๐๐	๑๘	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๙๘๒	-	๑๐,๐๑๘	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๒๑,๒๐๐	๐	๒,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๘๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ วันท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๖๕,๐๐๐	๐	๒๑,๒๐๐	๐	๓๗,๐๐๐	-	๖,๘๐๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ อบต. สัจจรวบประชาชน	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ โดยการออกให้บริการนอกพื้นที่ที่ทำการ อบต.หนองเรือ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๑๒๔,๖๘๖	๑๐๐.๐๐	๓๑๔	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	ไม่ได้มีการเบิกจ่ายและยกเลิกดำเนินการ
			รวม	๑๗๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๑๒๔,๖๘๖	-	๔๕,๓๑๔	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ LTAX ONLINE	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมคุณภาพ จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองเรือ	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓,๐๖๐	๑๐๐.๐๐	๑,๙๔๐	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓,๐๖๐	-	๑,๙๔๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาเชือก	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลหนองเรือ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			รวม	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	-	๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขต อบต.หนองเรือ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ฯ ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อบต. แล้ว	๙,๔๑๐,๔๐๐	๐	๐	๐	๙,๑๑๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙๒,๓๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ และทุพพลภาพในเขต อบต. หนองเรือ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ฯ ในการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต. แล้ว	๒,๑๖๙,๖๐๐	๐	๐	๐	๑,๙๙๘,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗๑,๔๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง และได้ทำการวินิจฉัยแล้ว	๖๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองเรือ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ	๑๒๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต.หนองเรือ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเงินสมทบ สนับสนุน หรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตาม แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ (สม ทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณี รายได้ของ อบต. ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท)	๘๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				๑๑,๘๔๘,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๑๑,๙๐๓,๓๐๐	-	๔๙๓,๗๐๐	-	-